



Wydział Gospodarki Miejskiej

Szczytno, dnia 11 czerwca 2025 r.

### **Komisja Rewizyjna**

Dotyczy: Stan zaawansowania prac zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie”

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie” realizowane jest przez Gminę Miasto Szczytno na podstawie umów nr GM-P.272.2.2024/1 – wykonanie oraz nr GM-P.272.2.2024/2 – nadzór inwestorski. Umowny termin realizacji inwestycji obowiązuje do 18 marca 2026 r.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty rozbiórkowe budynku, wymieniono konstrukcje i pokrycie dachu. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a wewnątrz budynku rozpoczęto roboty elektryczne.

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Miejskiej

*Katarzyna Frybek-Dudek*