

Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa

Informacja na temat realizacji inwestycji za I półrocze

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 5) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 7) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 8) wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami DN 200, 9) wykonanie przyłączy wodociagowych z rur PE, 10) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC.	Inwestycja zakończona 09.05.2025 r.	Roboty budowlane Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno Usługa nadzoru inwestorskiego RAFDROG Rafał Józwik 12-100 Szczytno Kamionek 87	Roboty budowlane 1 525 937,41 Usługa nadzoru inwestorskiego 15 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 14.06.2025 r.
2.	Przebudowa ul Zielonej w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 4) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 5) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, 6) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,	Inwestycja zakończona 13.05.2025 r.	Roboty budowlane NEXT BRUK Kacper Wartacz Dobrzankowo nr 86 06-300 Przasnysz Usługa nadzoru inwestorskiego Via – Arch Piotr	Roboty budowlane 616 379,21 Usługa nadzoru inwestorskiego 14 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 20.07.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		7) budowa chodnika z kostki betonowej brukowej, 8) budowa odcinka oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm z posadowieniem 6 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi typu LED, 9) budowa kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250.		Danilewicz ul. Gronowa 5 10-824 Olsztyn		
3.	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łokietka: założenia projektowe: chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	Inwestycja zakończona (prawomocne pozwolenie na budowę od 23.07.2025 r.)	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	42 000,00	31.05.2025 r.
4.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno.	Trwa podział działek przeznaczonych pod drogę	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	61 500,00	30.04.2025 zmiana terminu na realizację na 30.11.2025 r. (na wniosek Wykonawcy)
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno	1. Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - zakres prac do wykonania: 1) budowa nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej - 60 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 2) budowa chodników z kostki brukowej betonowej, 3) budowa kanalizacji deszczowej, 4) usunięcie kolizji z infrastrukturą telefoniczną,	Inwestycja zakończona 31.07.2025 r.	1) Część nr 1 zamówienia - Zagospodarowanie terenu ul. Polska - Wykonawca Antosiak Remonty Sp. z o. o. ul. Piastów 17 12-100 Szczytno 2) Część nr 2 zamówienia	Część nr 1 2 357 356,87 Część nr 2 697 417,80 Część nr 3 i 4 - 106 899,98	15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.08.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		5) usunięcie kolizji z infrastrukturą gazową, 6) wykonanie nasadzenia krzewów. 2. Zagospodarowanie terenu ul. Polska - zakres prac do wykonania: - remont i rozbudowa parkingu wraz z dojazdem i dojeżdżaniem - około 34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, - wykonanie dróg manewrowych i dojazdowych, - przebudowa instalacji elektroenergetycznych: przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych sN, - wykonanie oświetlenia drogowego parkingów wraz z dojeżdżaniem i dojazdami, - budowa kanalizacji deszczowej, - mała architektura, - wykonanie trawników.		nia - Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska – Wykonawca „OLENDER” Tomasz Olender, ul. B. Chrobrego 14/10, 12-100 Szczecino. 3) Część nr 3 i nr 4 zamówienia – nadzór inwestorski nad ww. zadaniami - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczecino.		
6.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	Uzgodnienia projektu z Energa i z Wodami Polskimi.	WMPROJEKT.PL Sp. z o.o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mragowo	49 000,00	20.07.2025 r. zmian terminu realizacji na 15.12.2025 r. (na wniosek Wykonawcy)
7.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarskiej	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów,	Umowa podpisana 2 lipca 2025 r.	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60	39 000,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.		11-700 Mrągowo		
8.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	Umowa podpisana 6 sierpnia 2025 r.	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	46 000,00	31.05.2026 r.
9.	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane) 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) odwodnienie drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) połączenia z istniejącymi drogami,	Uzgodnienia przebudowy gazu - ciągu z Gazownią w Olsztynie	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	27 000,00	15.07.2025 r. zmiana terminu na 31.08.2025 r. (na wniosek Wykonawcy)

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku konieczności				
10.	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV - Pola	wstrzymane				
11.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe				
12	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe				
13.	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)	Zakres projektu obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami (strona lewa- numery nieparzyste posesji), 3) wymiana częściowa krawężnika, 3) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 4) wyodrębnienie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi	Uzgodnienia z GDDKiA na włączenie do kolektora deszczowego w drodze nr 57, aby odprowadzić wody opadowe z ul. Polnej	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Miragowo		25.07.2025 r. przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2025 r. (na wniosek Wykonawcy)

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		przez gestorów sieci.				
14.	Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Andersa	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej przepuszczającej wody opadowe (pełnej lub ażurowej), wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) wytyczenie 4 miejsc postojowych dla autobusów, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) budowa zjazdu do drogi gminnej, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 8) wykonanie odwodnienia, 9) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, 10) wykonanie instalacji oświetleniowej z oprawami typu Led zapewniających prawidłowe, zgodne z wymogami oświetlenie parkinu i wjazdu na parking.	Złożony wniosek do Starostwa o pozwolenie na budowę.	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	29 000,00	30.06.2025 r. (dokumentacja)
15.	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)	Zakres projektu obejmuje: 1) remont nawierzchni drogi dla pieszych z uwzględnieniem zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności,	W realizacji	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	14 582,88	30.09.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności.				
16.	Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) projekt budowlany/techniczny remontu toalet uzgodniony z Warminsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym, 2) remont pomieszczeń toalet na parterze z pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 3) remont toalet na pierwszym piętrze z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 4) roboty budowlane w zakresie przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach toalet, 5) remont/zabudowa nowych stropów, sufitów, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarkę drzwiową i okienną uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 6) wymiana/budowa instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, niskoprężowych, 7) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie pionów i poziomów (w tym w piwnicy do pierwszej studni za ścianą zewnętrzną) dla remontowanych łazienek, 8) zabudowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń	18.07.2024 r. podpisanie umów Rozpoczęto prace robocizkowe w dniu 07.08.2025 r.	Część nr 1 zamówienia – roboty budowlane - BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednorzec Część nr 2 zamówienia - usługa nadzoru inwestorskiego - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczycie.	541 767,64 roboty budowlane 77 000,00 nadzór inwestorski	16 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 18.11.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		dzeń elektrycznych które zostaną objęte dokumentacją projektową, 10) przeniesienie szafy IT z pomieszczenia 4 na parterze w miejsce wskazane przez Zamawiającego.				
17.	Zakup zapory sieciowej	Zrealizowano				
18.	Zakup i montaż klimatyzacji	Zrealizowano				
19.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szcztyno	Zakres projektu 1) Dostawa dwóch kompletów macierzy dyskowych wraz z dyskami i niezbędnym okablowaniem. 2) Dostawa dwóch kompletów serwerów z niezbędnym okablowaniem.	1) W trakcie 2) Zrealizowano	1) ForIP Spółka Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 41-800 Zabrze 2) Boat.Systems Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź	1) 251 510,40 2) 159 098,04	1) do dnia 26.08.2025 r. 2) do dnia 06.06.2025 r.
20.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	Wykonanie dokumentacji do aplikowania o środki.	Zrealizowano	KREATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko-Biała	34 480,00	14.01.2025 r.
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Wymiana opraw w ilości 81 sztuk na LED na dziewięciu ulicach oraz montaż podwójnego wysięgnika oraz dodatkowej oprawy w ilości 6 sztuk na ul. Królowej Jadwigi.	Zrealizowano	Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świątajno	99 990,00	do dnia 21.05.2025 r.
22.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczań- skiego	Złożono wniosek o budowę budynku mieszkalnego – 18 lokali mieszkalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusz Doptat. Wniosek został zakwalifikowany o udzielenie wsparcia finansowego i udzielenie dofinansowania możliwe będzie w momencie posiadanych środków przez Bank.				
23.	Rozbudowa i przebudowa	Zakres prac do wykonania obejmuje:	Wykonywane są	Część nr 1 zamówienia	2 059 867,03	24 miesiące

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycie	- wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymianę połączeń dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonanie nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/remontowych.	prace tynkarskie w budynku	roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorzec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczycie	Roboty budowlane 77 000,00 nadzór inwestorski	od dnia podpisania umowy tj. 18.03.2026 r.
24.	Miasto Szczycie – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III	Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki wraz z zakupem i montażem na terenie siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczycie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczycie punktu ładowania tj. jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40kW.	Zrealizowano	BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa	4 464 900,00	11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 21.04.2025 r.
25.	Miasto Szczycie – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	Zakres projektu: 1) Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki	1) 21.08.2025 r. – podpisanie umowy na autobusy elektryczne	1) BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa	1) 6051600,00	1) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczycie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczycie. 2) Dostawa i montaż wraz z rozładunkiem 14 wiat przystankowych ze zintegrowanymi stojakami na rowery (Bike&Ride) wraz z dostawą i montażem 10 kpl. doświetlaczy wiat przystankowych.	2) 29.08.2025 r. - podpisanie umów na dostawę i montaż wiat przystankowych i doświetlaczy	2) Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Śwątyno	2) 376 380,00	2) 29.12.2025 r.
26.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminny Miejskiej Szczycie	Inwestycja zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych hybrydowych o mocach od 9,0 kWp do 39,0 kWp na następujących obiektach: 1) Miejski Ośrodek Sportu w Szczycie – ul. Śląska 10, 12-100 Szczycie; 2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6, 12-100 Szczycie; 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego – ul. Bohaterów Września 2, 12-100 Szczycie; 4) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków – ul. Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczycie; 5) Miejski Dom Kultury Szczycie – ul. Polska 12, 12-100 Szczycie; 6) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" – ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczycie; 7) Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" – ul. Pasymka 21, 12-100 Szczycie.	Trwa podpisywanie umów z Veolia na odsprzedaż nadwyżek energii elektrycznej oraz umów na dystrybucję z Energa-Operator Wykonawca: po podpisaniu umów musi zgłaszać gotowość mikroinstalacji do Energa – Operator. Instalacje wykonane.	Dostawa z montażem: ATALP Krzysztof Płata Moszczenica Niżna 1 33-340 Stary Sącz Usługa nadzoru inwestorskiego: Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczycie	Dostawa z montażem: 1 971 131,62 Usługa nadzoru inwestorskiego: 77 000,00	13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 08.09.2025 r.
27.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość cokołu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na głębokość ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm,	Odbiór końcowy 13.08.2025 r. - Zrealizowano	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny	1 164 741,81 Roboty budowlane	15 miesięcy od dnia podpisania umowy

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
		2) docieplenie ścian zewnętrznych od cokołu budynku ponad poziomem terenu styropianem o gr. 15cm, 3) docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o gr. 12cm od wewnątrz od strony poddasza nieużytkowego, 4) wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową w całym budynku, bez zmian wielkości otworów, 5) wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową (w częściach wspólnych) w całym budynku, bez zmiany wielkości otworów (nie będzie wymieniana stolarka drzwiowa wewnątrz klatkowa do lokali użytkowych), 6) modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych kotłów gazowych stojących na jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, 7) Wymianę pokrycia połaci dachowej z blachy trapezowej na całości dachu na nową blachę trapezową wraz z wymianą systemu odprowadzania wód opadowych (rynien dachowych i rur spustowych), 8) przemalowanie wszystkich kominów ponad połacią dachową na tą samą wysokość jak istniejące kominy,		ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednoróżec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczecino	74 993,10 Usługa nadzoru inwestorskiego	tj. 31.07.2025 r.
28.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	W dniu 19.08.2025 r. podpisanie umowy na dofinansowanie.				
29.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi – budowa oświetlenia	W przygotowaniu zapytanie ofertowe				
30.	Dokumentacji projektowej	Rewitalizacja Parku – założenia projektowe:	Uzgodnienie	Pracownia Projektowa	146 370,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	Zagospodarowania Parku Andersa	1) Układ komunikacyjny: - główna aleja ścieżka pieszo-rowerowa, - boczne alejki - ścieżki piesze, - ścieżki „sensoryczne”, nawierzchnie wodoprzepuszczalne. 2) Remont istniejącego ogrodzenia, lokalizacja furtek i bram istniejąca. 3) Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oświetlenie kierunkowe (od dołu) na drzewostan. 4) Monitoring. 5) Pielęgnacja istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew, łąki kwietne, byliny wieloletnie (inwentaryzacja dendrologiczna), domki dla owadów, ptaków, nietoperzy. 6) Retencja wód opadowych: otwarty zbiornik retencyjny, pogłębienie/ uporządkowanie rowów melioracyjnych, odmulenie, kształtowanie skarp, 7) Mała architektura: - ławki wraz z pergolami (miejsca zacienienia – kopuły z pergoli), kosze na odpady - segregacja, tablice dydaktyczne (historyczno-ekologiczne), stojaki na rowery, małe altanki parkowe (np. z huśtawkami), - niewielki amfiteatr wraz z uzbrojeniem, - pomnik Bismarcka: przywrócenie fontanny, kamień z tablicą upamiętniającą fundatora dawnego parku P. Andersa, - w miejscu pozostałości po bunkrze zjeżdżalnia na skarpie wraz ze schodami.	koncepcji	AKON Anna Ceynowa, ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn Oddział: ul. Koszalińska 10/12, 10-672 Olsztyn		

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
31.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasym-ska - dokumentacja	wstrzymane				
32.	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa	Zakres prac obejmuje: 1) uporządkowanie terenu, 2) oświetlenie z podłączeniem do sieci, 3) elementy małej architektury (ławki, kosze), 4) ścieżki – ciągi komunikacyjne utwardzone gruntowe, 5) droga pieszo - rowerowa gruntowa wraz z o znako-waniem pionowym, 6) rabaty z roślinnością wielosezonową, w tym między innymi hortensje, 7) wydzielone miejsce na ognisko, 8) mały ogrodzony pisi wybieg z psim pakietem. Wykonawstwo przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.	Trwają roboty ziemne, wykonane jest oświetlenie parkowe.	Dokumentacja: Pracownia Architektoniczna MK ARCArchitekt Marta Kleczmerska Wykonawstwo: Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno Zakład Gospodarki Ko-munalnej	42 435,00 Dotacja: 207 565,00	30.04.2025 r. 31.08.2025 r.
33.	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi syste-mu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno	W trakcie postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert na dzień 26.08.2025 r. godz. 10.00. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 1) Zakup wraz z dostawą trzech używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z zabudową. 2) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z zabudową hakową i żurawiem (HDS). 3) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnych odpadów komunalnych z zabudową (elektryczny).				

Lp.	Inwestycja	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 12.08.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
34.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytyno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	Koszt inwestycji 3 444 000,00 zł, w tym pożyczka BGK w kwocie 2 800 000,00.				
35.	Budowa boiska przy SP6	Zakres projektu obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią wokół z piłkochwyłtami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową.	Zrealizowano	BOIB Wojciech Gowin ul. Olszewska 27 09-300 Żuromin	36 500,00	26.05.2025 r.
36.	Boiska sportowe - dokumentacja	Zakres projektu obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią wokół z piłkochwyłtami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową (przy SP2 i SP3).	Zrealizowano	SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski, ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczytyno	64 400,00 zł	31.07.2025 r.
37.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	Przedstawiono projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dla Starostwa Powiatowego oraz Gminy Szczytyno.				
38.	Rozbudowa skateparku o nowy element – Funbox z grindboxem	Przekazano dotację w kwocie 135 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu, zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa Powiatowego w Szczytynie.				

NACZELNIK
 Wydziału Gospodarki Miejskiej
Katarzyna Hrybek-Dudęk