

Szczytno, 16 września 2025 r.

Wydział Gospodarki Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w załączeniu przekazuje informacje na temat realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie oraz WPF na rok bieżący.

Z-C A N A C Z E L N I K A
Wydziału Gospodarki Miejskiej

Anna Pawelczyk

Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie oraz WPF na rok bieżący

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00	1 221 213,93	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 5) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 7) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 8) wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami DN 200, 9) wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE, 10) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC.	Inwestycja zakończona 09.05.2025 r.	Roboty budowlane Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno Usługa nadzoru inwestorskiego 15 000,00 RAFDROG Rafał Józwik 12-100 Szczytno Kamionek 87	Roboty budowlane 1 525 937,41 Usługa nadzoru inwestorskiego 15 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 14.06.2025 r.
2.	Przebudowa ul Zielonej w Szczytnie	630 379,21	630 379,21	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 4) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 5) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, 6) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 7) budowa chodnika z kostki betonowej brukowej, 8) budowa odcinka oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm z posadowieniem 6 słupów	Inwestycja zakończona 13.05.2025 r.	Roboty budowlane NEXT BRUK Kacper Wartacz Dobrzankowo nr 86 06-300 Przasnysz Usługa nadzoru inwestorskiego 14 000,00 Via – Arch Piotr Danilewicz ul. Gronowa 5 10-824 Olsztyn	Roboty budowlane 616 379,21 Usługa nadzoru inwestorskiego 14 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 20.07.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi typu LED, 9) budowa kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250.				
3.	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00	35 850,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łokietka: założenia projektowe: chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	Inwestycja zakończona (prawomocne pozwolenie na budowę od 23.07.2025 r.)	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	42 000,00	31.05.2025 r.
4.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	49 200,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno.	Trwa podział działek przeznaczonych pod drogę	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	61 500,00	30.11.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno	1 630 837,33	1 627 061,66	1. Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - zakres prac do wykonania: 1) budowa nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej - 60 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 2) budowa chodników z kostki brukowej betonowej, 3) budowa kanalizacji deszczowej, 4) usunięcie kolizji z infrastrukturą telefoniczną, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą gazową, 6) wykonanie nasadzenia krzewów. 2. Zagospodarowanie terenu ul. Polska - zakres prac do wykonania: - remont i rozbudowa parkingu wraz z dojazdem i dojściem - około 34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnośnościami, - wykonanie dróg manewrowych i dojazdowych, - przebudowa instalacji elektroenergetycznych: przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych sN, - wykonanie oświetlenia drogowego parkingów wraz z dojazdami i dojazdami, - budowa kanalizacji deszczowej, - mała architektura, - wykonanie trawników.	Inwestycja zakończona 31.07.2025 r.	1) Część nr 1 zamówienia - Zagospodarowanie terenu ul. Polska - Wykonawca Antosia Remonty Sp. z o.o. ul. Piastów 17 12-100 Szczytno 2) Część nr 2 zamówienia - Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - Wykonawca „OLENDER” Tomasz Olender, ul. B. Chrobrego 14/10, 12-100 Szczytno. 3) Część nr 3 i nr 4 zamówienia – nadzór inwestorski nad ww. zadaniem - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.	Część nr 1 2 357 356,87 Część nr 2 697 417,80 Część nr 3 i 4 - 106 899,98	15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.08.2025 r.
6.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	Uzgodnienia projektu z Energa i z Wodami Polskimi.	WM PROJEKT.PL Sp. z o.o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	49 000,00	15.12.2025 r.

Lp.	Investycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
7.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarskiej	39 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów, 3) budowę ciągu pieszko-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	Zlecenie mapy do celów projektowych	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	39 000,00	15.12.2025 r.
8.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	46 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszko-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	Zlecenie mapy do celów projektowych	WMIPROJEKT.PL Sp. z o. o. ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	46 000,00	31.05.2026 r.
9.	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego	27 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane) 3) budowę ciągu pieszko-rowerowego, 4) odwodnienie drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku konieczności	Uzgodnienie dokumentacji w Zespole Uzgodnianie Dokumentacji Starostwa Powiatowego w szczycinie	WMIPROJEKT.PL Sp. z o. o. ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	27 000,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
10.	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV - Pola	61 500,00	0,00	Wstrzymane				
11.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	32 000,00	0,00	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) budowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – koniec września	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	32 000,00	31.07.2026 r.
12	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	78 000,00	0,00	Założenia projektowe: 1) budowę budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego, 6) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 8) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – koniec września	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	78 000,00	31.07.2026 r.
13.	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)	35 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami (strona lewa- numery nieparzyste posesji),	Uzgodnienia z GDDKiA na włączenie do kolektora deszcz.	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	35 000,00	31.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				3) wymiana częściowa krawężnika, 3) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 4) wyodrębnienie miejsc parkingowych z płyt asfaltowych, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.	czowego w drodze nr 57, aby odprowadzić wody opadowe z ul. Polnej.			
14.	Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Andersa	29 000,00	29 000,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej przepuszczającej wody opadowe (pełnej lub ażurowej), wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) wytyczenie 4 miejsc postojowych dla autobusów, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) budowa zjazdu do drogi gminnej, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 8) wykonanie odwodnienia, 9) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, 10) wykonanie instalacji oświetleniowej z oprawami typu Led zapewniających prawidłowe, zgodne z wymogami oświetlenie parkingu i wjazdu na parking.	Złożony wniosek do Starostwa o pozwolenie na budowę (planowany termin do końca września)	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	29 000,00	30.06.2025 r. (dokumentacja)

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
15.	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)	22 600,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) remont nawierzchni drogi dla pieszych z uwzględnieniem zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności.	W realizacji	WMPROJEKT.PL Sp. z o.o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	14 582,88	30.09.2025 r.
17.	Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64	0,00	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) projekt budowlany/techniczny remontu toalet uzgodniony z Warmińsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym, 2) remont pomieszczeń toalet na parterze z pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 3) remont toalet na pierwszym piętrze z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 4) roboty budowlane w zakresie przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach toalet, 5) remont/zabudowa nowych stropów, sufitów, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarkę drzwiową i okienną uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 6) wymiana/budowa instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, nisko prądowych, 7) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie pionów i poziomów (w tym w piwnicy do pierwszej studni za ścianą zewnętrzną) dla remontowanych łazienek, 8) zabudowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonanie zasilania wszelkich projektowanych	18.07.2024 r. podpisanie umów trwa remont/za- budowa nowych stropów, sufi- tów, posadzek oraz wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnych w zakresie pio- nów i poziomów.	Część nr 1 zamówie- nia – roboty budowla- ne - BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednoróżec Część nr 2 zamówie- nia - usługa nadzoru inwestorskiego - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno.	541 767,64 roboty budowlane 77 000,00 nadzór inwestorski	16 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 18.11.2025 r.

Lp.	Investycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				urządzeń elektrycznych które zostaną objęte dokumentacją projektową, 10) przeniesienie szafy IT z pomieszczenia 4 na parterze w miejsce wskazane przez Zamawiającego.				
18.	Zakup zapory sieciowej	135 000,00	135 000,00	Zrealizowano				
19.	Zakup i montaż klimatyzacji	62 000,00	61 992,00	Zrealizowano				
20.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	159 098,04	Zakres projektu 1) Dostawa dwóch kompletów macierzy dyskowych wraz z dyskami i niezbędnym okablowaniem. 2) Dostawa dwóch kompletów serwerów z niezbędnym okablowaniem.	1) Zrealizowano 2) Zrealizowano	1) ForIP Spółka Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 41-800 Zabrze 2) Boat.Systems Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź	1) 251 510,40 2) 159 098,04	1) do dnia 26.08.2025 r. 2) do dnia 06.06.2025 r.
21.	Zakup specjalistycznego młota dla OSP	15 000,00						
22.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)	50 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
23.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczka-wóz 5 tys. litrów	80 000,00	Otrzymano dofinansowanie					

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
24.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczko-wóz 10 tyś. litrów	135 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
25.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczeliniowa wraz z montażem	150 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
26.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW	300 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
27.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.	700 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
28.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi	90 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
29.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do	40 000,00	Otrzymano dofinansowanie					

Lp.	Investycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	pni na ciągnik							
30.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.	84 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
31.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany	60 000,00	Otrzymano dofinansowanie					
32.	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem	24 000,00						
33.	Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego	450 000,00	Planowane postępowanie przetargowe					
34.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00	34 480,00	Wykonanie dokumentacji do aplikowania o środki.	Zrealizowano	KREATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko-Biała	34 480,00	14.01.2025 r.
35.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	99 990,00	Wymiana opraw w ilości 81 sztuk na LED na dziedzińcu ulicach oraz montaż podwójnego wysięgnika oraz dodatkowej oprawy w ilości 6 sztuk na ul. Królowej Jadwigi.	Zrealizowano	Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świątąjno	99 990,00	do dnia 21.05.2025 r.
36.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 461 425,16	0,00	Złożono wniosek o budowę budynku mieszkalnego – 18 lokali mieszkalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusz Dopląt. Wniosek został zakwalifikowany o udzielenie wsparcia finansowego i udzielenie dofinansowania możliwe będzie w momencie posiadanych środków przez Bank.				
37.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego	598 322,77	0,00	Zakres prac do wykonania obejmuje: - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów,	Wykonywane są prace tynkarskie w budynku.	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz	2 059 867,03 Roboty	24 miesiące od dnia podpisania

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
10	w Szczytnie			- wymianę połączeń dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonanie nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem - podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/remontowych.		Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorzec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno	budowlane 77 000,00 nadzór inwestorski	umowy tj. 18.03.2026 r.
38.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III	4 464 900,00	4 464 900,00	Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki wraz z zakupem i montażem na terenie siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie punktu ładowania tj. jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40kW .	Zrealizowano	BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa	4 464 900,00	11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 21.04.2025 r.
39.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	396 380,00	0,00	Zakres projektu: 1) Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie. 2) Dostawa i montaż wraz z rozładunkiem 14 wiat przystankowych ze zintegrowanymi stojakami na rowery (Bike&Ride) wraz z dostawą i montażem 10 kpl. doświetlaczy wiat przystankowych.	1) 21.08.2025 r. – podpisanie umowy na autobusy elektryczne 2) 28.08.2025 r. – podpisanie umów na dostawę i montaż wiat przystankowych i doświetlaczy	1) BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa 2) Daniel Olander Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świątajno	1) 6051600,00 2) 376 380,00	1) 12 miesięcy cy od dnia podpisania umowy 2) 28.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
40.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino	1 632 542,66	575 603,40	Inwestycja zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych hybrydowych o mocach od 9,0 kWp do 39,0 kWp na następujących obiektach: 1) Miejski Ośrodek Sportu w Szczycinie – ul. Ślaska 10, 12-100 Szczycino; 2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6, 12-100 Szczycino; 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego – ul. Bohaterów Września 2, 12-100 Szczycino; 4) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków – ul. Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczycino; 5) Miejski Dom Kultury Szczycino – ul. Polska 12, 12-100 Szczycino; 6) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" – ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczycino; 7) Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" – ul. Pasymiska 21, 12-100 Szczycino.	Trwa podpisywanie umów z Veolia na odprzedaż nadwyżek energii elektrycznej oraz umów na dystrybucję z Energa-Operator Wykonawca: po podpisaniu umów musi pogłaszać gotowość mikroinstalacji do Energa – Operator. Instalacje wykonane. Zgłoszenie gotowości do odbioru w dniu 08.09.2025 r.	Dostawa z montażem: ATALP Krzysztof Plata Moszczenica Niżna 1 33-340 Stary Sącz Usługa nadzoru inwestorskiego: Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczycino	Dostawa z montażem: 1 971 131,62 Usługa nadzoru inwestorskiego 77 000,00	13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 08.09.2025 r.
41.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23	966 993,23	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość cokołu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na głębokość ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm, 2) docieplenie ścian zewnętrznych od cokołu budynku ponad poziomem terenu styropianem o gr. 15cm, 3) docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o gr. 12cm od wewnątrz od strony poddasza nieużytkowego, 4) wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową w całym budynku, bez zmian wielkości otworów, 5) wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki	Odbiór końcowy 13.08.2025 r. - Zrealizowano	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednoróżec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczycino	1 164 741,81 Roboty budowlane 74 993,10 Usługa nadzoru inwestorskiego	15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 31.07.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				drzwiowej na nową (w częściach wspólnych) w całym budynku, bez zmiany wielkości otworów (nie będzie wymieniana stolarka drzwiowa wewnętrzna klatkowa do lokali użytkowych), 6) modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych kotłów gazowych stojących na jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, 7) Wymianę pokrycia połaci dachowej z blachy trapezowej na całości dachu na nową blachę trapezową wraz z wymianą systemu odprowadzania wód opadowych (rynien dachowych i rur spustowych).				
42.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	1 022 500,00	0,00	W dniu 19.08.2025 r. została podpisana umowa na dofinansowanie. Zakres prac do wykonania obejmuje: - rozbiórka istniejącego chodnika betonowego / opaski, - rozbiórka nawierzchni mineralnych i obrzeży betonowych, - demontaż ławek i koszy na śmieci, - demontaż tablic informacyjnych, domków dla owadów, ścieżki sensorycznej itp. elementów w terenie, - demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw, - demontaż kłoszy oświetlenia ulicznego, - demontaż istniejących kabli wiszących monitoringu miejskiego, - wykonanie remontu chodnika – 105 m2, - naprawa ciągu pieszo-rowerowego – 150 m2, - remont oraz budowa ścieżek mineralnych - 589,00 m2, - pielęgnacja istniejącej zieleni, - wykonanie nowych rabatów, - naprawa ogrodzenia uli, - odtworzenie kładek dla pieszych – 2 szt., - odtworzenie trawników - 3 500,00 m2, - montaż ławek – 30 szt., - montaż koszy na śmieci – 30 szt., - renowacja rzeźb – 3 szt., - montaż tablic edukacyjno-informacyjnych – 10 szt., - montaż domków dla ptaków; nietoperzy; owadów – 30; 10; 30 szt., - Budowa ścieżki sensorycznej – 1 kpl. - Budowa placu zabaw - 1 kpl. - Wykonanie żywopłotu wokół placu zabaw – 800 szt.,				

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Wierzba - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400cm"szt. 28,00, - Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Topola czarna - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 500cm"szt. 14,00, - Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Klon jesionolistny - obwód pnia: 12-25cm, wysokość min. 400cm"szt. 14,00, - Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Olsza czarna - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400cm"szt. 10,00, - Wymiana opraw, - Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 26 kpl, - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m26 kpl.przew. - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -26 szt. - Demontaż tabliczek bezpiecznikowych- 26 szt. - Dostawa i montaż - Tablica bezpiecznikowa wnękowa - 26 szt. - Kanalizacja dla monitoringu - Budowa kanalizacji kablowej HDPE 40- 710 m - Budowa kanalizacji kablowej zHDPE 80- 96 m - Ręczne wciąganie kabla UTP 6a- 800 m - Ręczne wciąganie kabla SM 12J- 102 m - Zakup aplikacji AR.				
43.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi – budowa oświetlenia	23 658,54	0,00	Zakres prac do wykonania: - budowa słupa oświetleniowego do oświetlenia placu zabaw, - linie kablowe podziemne do zasilenia masztu oświetleniowego w 2 lokalizacjach – ul. Chopina i ul. Królowej Jadwigi.	W przygotowaniu zapytanie ofertowe Termin składania ofert 19.09.2025			31.10.2025 r.
44.	Dokumentacji projektowej Zagospodarowania Parku Andersa	150 000,00	0,00	<u>Rewitalizacja Parku – założenia projektowe:</u> 1) Układ komunikacyjny: - główna aleja ścieżka pieszo-rowerowa, - boczne alejki - ścieżki piesze, - ścieżki „sensoryczne”, nawierzchnie wodnoprzepuszczalne. 2) Remont istniejącego ogrodzenia, lokalizacja furtek i bram istniejąca. 3) Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oświetlenie kierunkowe (od dołu) na	Uzgodnienie koncepcji	Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa, ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn Oddział ul. Koszalińska 10/12, 10-672 Olsztyn	146 370,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				drzewostan. 4) Monitoring. 5) Pielęgnacja istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew, łąki kwietne, byliny wieloletnie (inwentaryzacja dendrologiczna), domki dla owadów, ptaków, nietoperzy. 6) Retencja wód opadowych: otwarty zbiornik retencyjny, pogłębienie/ uporządkowanie rowów melioracyjnych, odmulenie, kształtowanie skarp, 7) Mała architektura: - ławki wraz z pergolami (miejsca zacienienia – kopy z pergoli), kosze na odpady z segregacją, tablice dydaktyczne (historyczno-ekologiczne), stojaki na rowery, małe altanki parkowe (np. z huśtawkami), - niewielki amfiteatr wraz z uzbrojeniem, - pomnik Bismarcka: przywrócenie fontanny, kamień z tablicą upamiętniającą fundatora dawnego parku P. Andersa, - w miejscu pozostałości po bunkrze zjeżdżalnia na skarpie wraz ze schodami.				
45.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pałczyńskiej - dokumentacja	150 000,00	0,00	Wstrzymane				
46.	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa	42 435,00	42 435,00	Zakres prac obejmuje: 1) uporządkowanie terenu, 2) oświetlenie z podłączeniem do sieci, 3) elementy małej architektury (ławki, kosze), 4) ścieżki – ciągi komunikacyjne utwardzone gruntowe, 5) droga pieszo - rowerowa gruntowa wraz z oznakowaniem pionowym, 6) rabaty z roślinnością wielosezonową, w tym między innymi hortensje, 7) wydzielone miejsce na ognisko, 8) mały ogrodzony pisi wybieg z psim pakietem.	Zrealizowane	Dokumentacja: Pracownia Architektoniczna MK ARCArchitekt Marta Kleczemska Wykonawstwo: Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczafno	42 435,00	30.04.2025 r. Dotacja: 207 565,00 31.08.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 16.09.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 16.09.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				Wykonawstwo przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.		Zakład Gospodarki Komunalnej		
47.	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczycie	1 800 000,00	0,00	W trakcie postępowanie przetargowe. Zamówienie obejmuje: 1) Zakup wraz z dostawą trzech używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z zabudową. 2) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z zabudową hakową i żurawiem (HDS). 3) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnych odpadów komunalnych z zabudową (elektryczny). Planowane podpisanie umów – do końca września.				
48.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczycie z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00	3 444 000,00	Koszt inwestycji 3 444 000,00 zł, w tym pożyczka BGK w kwocie 2 800 000,00.				
49.	Budowa boiska przy SP6	2 200 000,00	36 500,00	Budowę boiska i wykonanie projektu wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią, piłkochwyłami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową.	Wykonano dokumentację projektową boiska	BOIB Wojciech Gowin ul. Olszewska 27 09-300 Żuromin	36 500,00	26.05.2025 r.
50.	Boiska sportowe - dokumentacja	100 000,00	64 400,00	Zakres projektu obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią, piłkochwyłami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową (przy SP2 i SP3).	Zrealizowano	SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski, ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczycie	64 400,00 zł	31.07.2025 r.
51.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	300 000,00	0,00	Przedstawiono projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dla Starostwa Powiatowego oraz Gminy Szczycie.				
52.	Rozbudowa skateparku o nowy element – Funbox z grindboxem	135 000,00	0,00	Przekazano dotację w kwocie 135 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu, zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa Powiatowego w Szczycie.				
		28 731 528,20	12 984 845,06					

Ł-CA NA CZELNIKA
Wydziału Gospodarki Miejskiej

Anna Pawelczyk