

Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa

Informacja o realizacji inwestycji miejskich w IV kwartale 2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00	1 221 213,93	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 5) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 7) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 8) wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami DN 200, 9) wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE, 10) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC.	Inwestycja zakończona 09.05.2025 r.	Roboty budowlane Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno Usługa nadzoru inwestorskiego RAFDROG Rafał Józwik 12-100 Szczytno Kamionek 87	Roboty budowlane 1 525 937,41 Usługa nadzoru inwestorskiego 15 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 14.06.2025 r.
2.	Przebudowa ul Zielonej w Szczytnie	630 379,21	630 379,21	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 4) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 5) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, 6) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 7) budowa chodnika z kostki betonowej brukowej, 8) budowa odcinka oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm z posadowieniem 6 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi typu LED, 9) budowa kanalizacji deszczowej o średnicy DN	Inwestycja zakończona 13.05.2025 r.	Roboty budowlane NEXT BRUK Kacper Wartacz Dobrzankowo nr 86 06-300 Przasnysz Usługa nadzoru inwestorskiego Via – Arch Piotr Danilewicz ul. Gronowa 5 10-824 Olsztyn	Roboty budowlane 616 379,21 Usługa nadzoru inwestorskiego 14 000,00	10 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 20.07.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				250.				
3.	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00	35 850,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łokietka: założenia projektowe: chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	Inwestycja zakończona (prawomocne pozwolenie na budowę od 23.07.2025 r.) Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	42 000,00	31.05.2025 r.
4.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Poła - Wybudowanie drogi	500,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno.	W trakcie uzgodnienia dokumentacji z Energa Operator w zakresie przebudowy sieci średniego napięcia (inwestycja WPF)	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	61 500,00	30.06.2026
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno	1 630 837,33	1 627 061,66	1. Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - zakres prac do wykonania: 1) budowa nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej - 60 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 2) budowa chodników z kostki brukowej betonowej, 3) budowa kanalizacji deszczowej, 4) usunięcie kolizji z infrastrukturą telefoniczną, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą gazową,	Inwestycja zakończona 31.07.2025 r. Zrealizowano	1) Część nr 1 zamówienia - Zagospodarowanie terenu ul. Polska - Wykonawca Antosia Remonty Sp. z o.o. ul. Piastów 17 12-100 Szczytno 2) Część nr 2 zamówienia	Część nr 1 2 357 356,87 Część nr 2 697 417,80 Część nr 3 i 4 - 106 899,98	15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.08.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				6) wykonanie nasadzenia krzewów. 2. Zagospodarowanie terenu ul. Polska - zakres prac do wykonania: - remont i rozbudowa parkingu wraz z dojazdem i dojściem - około 34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnościami, - wykonanie dróg manewrowych i dojazdowych, - przebudowa instalacji elektroenergetycznych: przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych sN, - wykonanie oświetlenia drogowego parkingów wraz z dojazdami i dojazdami, - budowa kanalizacji deszczowej, - mała architektura, - wykonanie trawników.		wienia - Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska – Wykonawca „OLENDER” Tomasz Olender, ul. B. Chrobrego 14/10, 12-100 Szczecino. 3) Część nr 3 i nr 4 zamówienia – nadzór inwestorski nad ww. zadaniami - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczecino.		
6.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	500,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	Uzgodnienia projektu przebudowy sieci energetycznej z Energa Operator i z Wodami Polskimi, (inwestycja WPF)	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	49 000,00	31.05.2026 r
7.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	500,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami	Przedstawiona została do akceptacji koncepcja architektoniczna (inwestycja WPF)	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	39 000,00	31.05.2026 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				gestora sieci.				
8.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	10 000,00	10 000,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	Przedstawiona została do akceptacji koncepcja architektoniczna, złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (inwestycja WPF)	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	46 000,00	31.05.2026 r.
9.	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego	27 000,00	27 000,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane) 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) odwodnienie drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku konieczności	Zrealizowano - wydano decyzję pozwolenia na budowę - decyzja nieprawomocna.	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	27 000,00	15.12.2025 r.
10.	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV - Pola	61 500,00	0,00	Wstrzymane				
11.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	5 000,00	5 000,00	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną,	Sporządzono koncepcję architektoniczną (inwestycja WPF)	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	32 000,00	31.07.2026 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				w przypadku takiej konieczności, 6) budowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.				
12.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	10 000,00	10 000,00	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego, 6) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 8) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	Sporządzono koncepcję architektoniczną (inwestycja WPF)	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	78 000,00	31.07.2026 r.
13.	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)	35 000,00	35 000,00	Zakres projektu obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami (strona lewa- numery nieparzyste posesji), 3) wymiana częściowa krawężnika, 3) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 4) wyodrębnienie miejsc parkingowych z płyt asfaltowych, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.	Odebrano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	35 000,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
14.	Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Andersa	29 000,00	29 000,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej przepuszczającej wody opadowe (pełnej lub ażurowej), wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) wytyczenie 4 miejsc postojowych dla autobusów, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) budowa zjazdu do drogi gminnej, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 8) wykonanie odwodnienia, 9) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, 10) wykonanie instalacji oświetleniowej z oprawami typu Led zapewniających prawidłowe, zgodne z wymogami oświetlenie parkinu i wjazdu na parking.	Zrealizowano - uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	29 000,00	30.06.2025 r. (dokumenta- cja)
15.	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)	22 600,00	14 582,88	Zakres projektu obejmuje: 1) remont nawierzchni drogi dla pieszych z uwzględnienie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności.	Zrealizowano – uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania prac ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie.	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	14 582,88	30.09.2025 r.
16.	Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób	618 767,64	618 767,64	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) projekt budowlany/techniczny remontu toalet uzgodniony z Warmińsko Mazurskim Konserwato-	18.07.2024 r. podpisanie umów	Część nr 1 zamówie- nia – roboty budowlane	541 767,64 roboty budowlane	16 miesięcy od dnia podpisania

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie			rem Zabytków oraz Zamawiającym, 2) remont pomieszczeń toalet na parterze z pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 3) remont toalet na pierwszym piętrze z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 4) roboty budowlane w zakresie przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach toalet, 5) remont/zabudowa nowych stropów, sufitów, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarkę drzwiową i okienną uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 6) wymiana/budowa instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, nisko prądowych, 7) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie pionów i poziomów (w tym w piwnicy do pierwszej studni za ścianą zewnętrzną) dla remontowanych łazienek, 8) zabudowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych które zostaną objęte dokumentacją projektową, 10) przeniesienie szafy IT z pomieszczenia 4 na parterze w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	Zgłoszenie gotowości do odbioru do dnia 18.11.2025 r. Zrealizowano	- BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednoróżec Część nr 2 zamówienia - usługa nadzoru inwestorskiego - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno.	77 000,00 nadzór inwestorski	umowy tj. 18.11.2025 r.
17.	Zakup zapory sieciowej	135 000.00	135 000,00	Zrealizowano				
18.	Zakup i montaż klimatyzacji	62 000,00	61 992,00	Zrealizowano				
19.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	410 608,44	410 608,44	Zakres projektu 1) Dostawa dwóch kompletów macierzy dyskowych wraz z dyskami i niezbędnym okablowaniem.	1) Zrealizowano 2) Zrealizowano	1) ForIP Spółka Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 41-800 Zabrze	1) 251 510,40 2) 159	1) do dnia 26.08.2025 r. 2) do dnia

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				2) Dostawa dwóch kompletów serwerów z niezbędnym okablowaniem.		2) Boat.Systems Sp. z o. o. ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź	098,04	06.06.2025 r.
20.	Zakup specjalistycznego młota dla OSP	15 000,00	15 000,00	Zakup urządzenia do wejść siłowych „Holmatro T 1”	Zrealizowano	TUS Sylwester Kulik ul. Krótka 4, 83-000 Juszkowo	15 000,00	Do 19.11.2025 r.
21.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)	49 500,00	49 500,00	Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych adaptacji istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Mrongowiusza na działce numer ewidencyjny 7/36 obręb 2 miasta Szczytno do pełnienia funkcji magazynu obronności cywilnej.	Zrealizowano	ARCHO Pracownica Architektoniczna mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska, ul. Morenowa 2/64 10-687 Bartąg	49 500,00	20.12.2025 r.
22.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczko- wóz 5 tyś. litrów	4 000,00	0,00	-	-	-	-	-
23.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczko- wóz 10 tyś. litrów	6 750,00	0,00	-	-	-	-	-
24.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczelinowa wraz z monta- żem	96 666,00	83 332,50	Dostawa syreny szczelinowej wraz z montażem	Zrealizowano	Digitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Platanowa 2 81-855 Sopot	83 332,50	12.12.2025
25.	Obronność ludności - rozbudowa	299 001,00	298 890,00	Dostawa 5kpl. fabrycznie nowych stacjonarnych	Zrealizowano -	Matcom	975 390,00	60 dni od

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	dowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW			agregatów prądotwórczych i 1 kpl. fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego.	19.12.2025 r. dokonano odbioru dostaw	Marcin Sebastian Ziółek ul. Moniuszki 5 12-100 Szczecino		podpisania umowy tj. od 24.10.2025 r.
26.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.	678 850,00	676 500,00					
27.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi	18 000,00	0,00	-	-	-	-	-
28.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do pni na ciągnik	8 000,00	0,00	-	-	-	-	-
29.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.	70 448,70	68 943,00	Zakup UPS-ów - 7 szt.	Zrealizowano	X-KOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bojenskiego 25, 42-202 Częstochowa	68 943,00	27.11.2025
30.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany	46 850,00	33 700,00	Zakup namiotu dmuchanego	Zrealizowano	MAT-POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp.j. ul. Łódzka 24, 95-030 Rzgów	33 700,00	03.12.2025
31.	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem	24 000,00	Przekazano do realizacji dla SP 6. Wykonanie – 23 236,00 zł					

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
32.	Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego	450 000,00	0,00	Zakres realizacji dostawy: 1) dostawa i montaż paneli syntetycznych lodowiska o wymiarach nie większych niż 1,3 m x 1,3 m, o grubość nie większej niż 10 mm do pokrycia powierzchni ok. 330 m ² , preferowane łączenie na tzw. jaskółczy ogon. Waga panelu nie powinna przekraczać 13,5 kg (uwaga: lodowisko zlokalizowane będzie na nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca zapewni stabilne podłoże pod panele lodowiska), 2) dostawa i montaż band panelowych hokejowych spełniające warunki bezpieczeństwa otaczające lodowisko, nie wymagających kotwienia do gruntu, 3) dostawa maszyny do czyszczenia paneli, 4) dostawa automatycznej, elektrycznej ostrzałki do łyżew, 5) dostawa min. 60 par łyżew, 6) dostawa co najmniej 11 sztuk urządzeń pomocniczych do nauki jazdy, 7) usługa w zakresie szkolenia w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego obsługujących lodowisko, maszyny do czyszczenia paneli i pozostałego sprzętu i urządzeń,	Podpisano umowę w dniu 22.10.2025 r. 19.12.2025 r. na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę.	Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami Adam Litawa ul. Józefa Wybickiego 8, 83-120 Subkowy	418 355,37	60 dni
33.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00	34 480,00	Wykonanie dokumentacji do aplikowania o środki.	Zrealizowano	KREATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko-Biała	34 480,00	14.01.2025 r.
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	99 990,00	Wymiana opraw w ilości 80 sztuk na LED na dziesięciu ulicach oraz montaż podwójnego wysięgnika oraz dodatkowej oprawy w ilości 6 sztuk na ul. Królowej Jadwigi.	Zrealizowano	Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świątajno	99 990,00	do dnia 21.05.2025 r.
35.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczań-	500,00	0,00	Złożono wniosek o budowę budynku mieszkalnego – 18 lokali mieszkalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusz Dopląt. Wniosek został zakwalifikowany o udzielenie wsparcia finansowego i udzielenie dofinansowa-				

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
	skiego			nia możliwe będzie w momencie posiadanych środków przez Bank.				
36.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	598 322,77	598 322,77	Zakres prac do wykonania obejmuje: - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymianę połaci dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonanie nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/remontowych.	Umowne zgłoszenie gotowości prac do odbioru do marca 2026 r. (inwestycja WPF)	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorzec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno	2 059 867,03 Roboty budowlane 77 000,00 nadzór inwestorski	24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. 18.03.2026 r.
37.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III	4 464 900,00	4 464 900,00	Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki wraz z zakupem i montażem na terenie siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie punktu ładowania tj. jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40kW .	Zrealizowano	BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa	4 464 900,00	11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 21.04.2025 r.
38.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	396 380,00	376 380,00	Zakres projektu: 1) Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie.	1) 21.08.2025 r. – podpisanie umowy na autobusy elektryczne 2) 28.08.2025 r. - podpisanie umów na dostawę	1) BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa 2) Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7	1) 6051600,00 2) 376 380,00	1) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (sierpień 2026)

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				2) Dostawa i montaż wraz z rozładunkiem 14 wiat przystankowych ze zintegrowanymi stojakami na rowery (Bike&Ride) wraz z dostawą i montażem 10 kpl. doświetlaczy wiat przystankowych.	wę i montaż wiat przystankowych i doświetlaczy Odbiór końcowy - 29.12.2025 r. Zrealizowano	12-140 Świątajno		2) 4 miesiące od podpisania umowy
39.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 632 542,66	1 599 669,21	Inwestycja zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych hybrydowych o mocach od 9,0 kWp do 39,0 kWp na następujących obiektach: 1) Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie – ul. Śląska 10, 12-100 Szczytno; 2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6, 12-100 Szczytno; 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego – ul. Bohaterów Września 2, 12-100 Szczytno; 4) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków – ul. Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno; 5) Miejski Dom Kultury Szczytno – ul. Polska 12, 12-100 Szczytno; 6) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" – ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno; 7) Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" – ul. Pasym-ska 21, 12-100 Szczytno.	Zrealizowano - odbiór końcowy 01.10.2025 r.	Dostawa z montażem: ATALP Krzysztof Plata Moszczenica Niżna 1 33-340 Stary Sącz Usługa nadzoru inwestorskiego: Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno	Dostawa z montażem: 1 971 131,62 Usługa nadzoru inwestorskiego 77 000,00	13 miesięcy od dnia podpisania umowy
40.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23	966 993,23	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość cokołu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na głębokość ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm, 2) docieplenie ścian zewnętrznych od cokołu budynku ponad poziomem terenu styropianem o gr. 15cm, 3) docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o	Zrealizowano - odbiór końcowy 13.08.2025 r.	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednoróżec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwe-	1 164 741,81 Roboty budowlane 74 993,10 Usługa nadzoru inwestorskiego	15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 31.07.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				gr. 12cm od wewnątrz od strony poddasza nieużytkowego, 4) wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową w całym budynku, bez zmian wielkości otworów, 5) wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową (w częściach wspólnych) w całym budynku, bez zmiany wielkości otworów (nie będzie wymieniana stolarka drzwiowa wewnątrz klatkowa do lokali użytkowych), 6) modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych kotłów gazowych stojących na jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, 7) Wymianę pokrycia połaci dachowej z blachy trapezowej na całości dachu na nową blachę trapezową wraz z wymianą systemu odprowadzania wód opadowych (rynien dachowych i rur spustowych).		storskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno		
41.	Zagospodarowanie terenów komunalnych – budowa oświetlenia	23 658,54	23 600,00	Zakres prac do wykonania: - budowa słupa oświetleniowego do oświetlenia placu zabaw, - linie kablowe podziemne do zasilenia masztu oświetleniowego w 2 lokalizacjach – ul. Chopina i ul. Królowej Jadwigi.	Zrealizowano – odbiór końcowy w dniu 18.11.2025 r.	Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świątajno	23 600,00	10.11.2025r. – zgłoszenie gotowości do odbioru
42.	Dokumentacja projektowa Zagospodarowania Parku Andersa	150 000,00	146 370,00	<u>Rewitalizacja Parku – założenia projektowe:</u> 1) Układ komunikacyjny: - główna aleja ścieżka pieszo-rowerowa, - boczne alejki - ścieżki piesze, - ścieżki „sensoryczne”, nawierzchnie wodoprzepuszczalne. 2) Remont istniejącego ogrodzenia, lokalizacja furtki i bram istniejąca. 3) Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oświetlenie kierunkowe (od dołu) na drzewostan. 4) Monitoring. 5) Pielęgnacja istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew, łąki kwietne, byliny wieloletnie (inwentaryzacja dendrologiczna), domki dla	Zrealizowano	Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa, ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn Oddział: ul. Koszalińska 10/12, 10-672 Olsztyn	146 370,00	15.12.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
				owadów, ptaków, nietoperzy. 6) Retencja wód opadowych: otwarty zbiornik re- tencyjny, pogłębienie/ uporządkowanie rowów mellioracyjnych, odmulenie, kształtowanie skarp, 7) Mała architektura: - ławki wraz z pergolami (miejsca zacienienia – ko- puły z pergoli), kosze na odpady z segregacją, tablice dydaktyczne (historyczno-eko- logiczne), stojaki na rowery, małe altanki parkowe (np. z huśtawkami), - niewielki amfiteatr wraz z uzbrojeniem, - pomnik : przywrócenie fontanny, kamień z tablicą upamiętniającą fundatora dawnego parku P. An- dersa, - w miejscu pozostałości po bunkrze zjeżdżalnia na skarpie wraz ze schodami.				
43.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pa- sowska - dokumentacja	500,00	0,00	Wstrzymane				
44.	Budżet obywatelski – Ziele- na Wyspa	42 435,00	42 435,00	Zakres prac obejmuje: 1) uporządkowanie terenu, 2) oświetlenie z podłączeniem do sieci, 3) elementy małej architektury (ławki, kosze), 4) ścieżki – ciągi komunikacyjne utwardzone grun- towe, 5) droga pieszo - rowerowa gruntowa wraz z o znakowaniem pionowym, 6) rabaty z roślinnością wielosezonową, w tym miedzy innymi hortensje, 7) wydzielone miejsce na ognisko, 8) mały ogrodzony pisi wybieg z psim pakietem. Wykonawstwo przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano	Dokumentacja: Pracownia Architektoniczna MK ARCArchitekt Marta Kieczmerska Wykonawstwo: Zakład Usług Transportowych Mirosław Głazewski ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno Zakład Gospodarki Komunalnej	42 435,00 Dotacja: 207 565,00	30.04.2025 r. 31.08.2025 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
45.	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno	1 501 830,00	1 490 830,00	Zakres dostaw obejmuje: 1) Zakup wraz z dostawą trzech używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z zabudową. 2) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z zabudową hakową i żurawiem (HDS). 3) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnych odpadów komunalnych z zabudową (elektryczny).	02.12.2025 r. Zrealizowano	Część nr 1 - GP Truck Trading s. c. G. Kądziała A. Kądziała, ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa. Część nr 2 - GP Truck Trading s. c. G. Kądziała A. Kądziała, ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa. Część nr 3 - EWT AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. ul. Poznańska 343 05-850 Ołtarzew	Część nr 1 – 635 910,00 zł. Część nr 2 - 453 870,00 zł. Część nr 3 - 412 050,00 zł.	2 miesiące od podpisania umowy tj. 30.11.2025 r.
46.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00	3 444 000,00	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wyburzenie pustostanów, 3) rewitalizacja wieży z nadaniem jej funkcji ogrodu wertykalnego wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz systemu nawadniania, 4) budowa powierzchni biologicznie czynnej na terenie dawnych boisk syntetyczno/asfaltowych, 5) budowa deptaku na odcinku ul. Jana Kasprowicza, 6) budowa camperparku, 7) nasadzenia oraz aranżacja zieleni, 8) rozbudowa/przebudowa starej szatni sportowej na szalet miejski, 9) system monitoringu, 10) zmiana organizacji ruchu, 11) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, 12) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.	12.12.2025 r. – podpisano umowę na wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.	Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Sp. z o. o. ul. Lubelska 37C 10-408 Olsztyn	16 346 787,00	35 miesięcy od dnia podpisania umowy

Lp.	Inwestycja	Budżet - Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.12.2025 r.	Wykonawca	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
47.	Budowa boiska przy SP6	2 200 000,00	36 500,00	Budowę boiska i wykonanie projektu wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/ 60 m z bieżnią, piłkochwytyami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową.	Zrealizowano	BOIB Wojciech Gowin ul. Olszewska 27 09-300 Żuromin	36 500,00	26.05.2025 r.
48.	Boiska sportowe - dokumentacja	100 000,00	64 400,00	Zakres projektu obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią, piłkochwytyami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową (przy SP2 i SP3).	Zrealizowano	SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski, ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczytno	64 400,00 zł	31.07.2025 r.
49.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	300 000,00	0,00	Przedstawiono projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dla Starostwa Powiatowego oraz Gminy Szczytno.				
50.	Rozbudowa skateparku o nowy element – Funbox z grindboxem	135 000,00	119 095,76	Przekazano dotację w kwocie 135 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu. Zrealizowano.				
		22 881 620,52	19 628 523,23					

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej
Katarzyna Hrybek-Dudek