

Informacja na temat zaawansowania realizacji inwestycji

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
1.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	49 200,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno.	Uzyskano uzgodnienia z Energa Operator w zakresie przebudowy sieci średniego napięcia	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	30.06.2026
2.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	27 000,00	0,00	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) budowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	W trakcie opracowanie dokumentacji	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	31.07.2026 r.
3.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	68 000,00	0,00	Założenia projektowe: 1) budowę budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego, 6) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi	W trakcie opracowanie dokumentacji	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	31.07.2026 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 8) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.			
4.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	W trakcie przygotowania wniosku do Starostwa Powiatowego w Szczytnie o wydanie pozwolenia na budowę	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	31.05.2026 r
5.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	W trakcie przygotowania wniosku do Starostwa Powiatowego w Szczytnie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	31.05.2026 r.
6.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	36 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów,	W trakcie uzyskanie pozwolenia wodnopraw-	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	31.05.2026 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	nego		
7.	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)	15 000,00	0,00	Konieczność wydłużenia pozwolenia na budowę. Termin ważności pozwolenia upływa w dniu 15.07.2026 r.	-	-	-
8.	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)	400 000,00	0,00	Trwają prace nad: 1) podjęciem uchwały przez TBS na użyczenie gruntu będącego własnością Wspólnoty na czas realizacji inwestycji; 2) sporządzenie umowy użyczenia gruntu na okres 15 lat pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniowej „Odrodzenia” a Gminą Miejską Szczytno. Planowany zakres prac dokumentacji projektowej: przebudowa istniejącej nawierzchni na kostkę betonową brukową oraz budowa nowych miejsc postojowych.	-	-	-
9.	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja	47 674,80	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę nawierzchni chodników wraz z zjazdami, 3) wymianę krawężników, 4) odwodnienie drogi, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci,	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	23.10.2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja - dz. nr ewid. 443, 445, 471 ,472 obręb 0006 m. Szczytno).			
10.	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)	24 650,40	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2) chodnik z betonowej kostki brukowej, 3) zjazdy na posesje, 4) budowę oświetlenia ulicznego 5) wykonanie odwodnienia drogi, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 8) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja - dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo	6.11.2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
11.	Przebudowa ulicy B. Prusa (dokumentacja)	47 674,80	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami, 3) wymianę krawężników, 4) odwodnienie drogi, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja - dz. nr ewid. 286 obręb 0005 m. Szczytno.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	16.10.2026
12.	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)	42 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji, 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) odwodnienie dróg, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności Lokalizacja inwestycji - działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	30.10.2026
13.	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)	49 000,00	0,00	Realizacja inwestycji wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż obecne przeznaczenie terenu jako terenów zieleni-			

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				nych nie dopuszcza lokalizacji parkingów ani miejsc postojowych..			
14.	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	30 000,00	29 999,70	Prace związane z dostawą i montażem systemu klimatyzacji w pokojach nr 108,109,110 Urzędu Miejskiego w Szczytnie	Zrealizowano	KOSTECH Kamil Kosakowski ul. Kopernika 1, 12-100 Szczytno	28.02.2026
15.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00	0,00	Wdrożenie systemu klasy SIEM opartego na oprogramowaniu typu Open Source przeznaczonego do detekcji, monitorowania, analizy oraz reagowania na incydenty bezpieczeństwa w infrastrukturze IT Zamawiającego.	W trakcie	Matcom Marcin Ziótek ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno	30.04.2026
16.	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczytnie i wykonawstwo	293 855,56	0,00	Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Mrongowiusza na potrzeby jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności, poprzez nadanie mu funkcji magazynowej. Obiekt ten służyć będzie jako miejsce magazynowania i dystrybucji podstawowych środków pomocowych: żywności, leków, wody pitnej, oraz materiałów niezbędnych do udzielania natychmiastowej pomocy humanitarnej osobom dotkniętym skutkami sytuacji nadzwyczajnych – takich jak klęski żywiołowe, pożary, wichury, długotrwałe przerwy w dostawach mediów czy innych zdarzeń kryzysowych. W ramach układu funkcjonalnego zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe, punkty wydawania środków pomocowych, pomieszczenie magazyniera z łazienką, WC ogólnodostępny z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocy doraźnej, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, kotłownię oraz pomieszczenie techniczne elektryczne. W ramach usprawnienia komunikacji pomiędzy kondygnacjami zaprojektowano schody wewnętrzne. Należy również wykonać nowe dojścia – dojazdy do budynku umożliwiające sprawne korzystanie z zaprojektowanych pomieszczeń magazynowych, z tego względu rezygnuje się	Złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek na etapie oceny formalnej		

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				z schodów na rzecz ramp zjazdowych umożliwiających transport towarów wózkiem typu np. paleciak. Budynek zostanie wyposażony w nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. W ramach zadania budynek zostanie wyposażony w niezbędne wyposażenie konieczne do funkcjonowania obiektu.			
17.	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1	41 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej	Złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek na etapie oceny formalnej		
18.	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)	195 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z płyt ażurowych przepuszczających wody opadowe, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) projekt stałej organizacji ruchu, 4) budowa zjazdu do istniejącej drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 7) wykonanie odwodnienia. Lokalizacja – działka nr 1/2, obręb numer 5 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, 12-100 Szczytno.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	29.05.2026
19.	Wiąta edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)	150 000,00	0,00	Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej na wiatę o funkcji edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, 12-100 Szczytno, zlokalizowaną na działkach numer ewidencyjny 1/2 oraz 2/4 obręb 5.	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	AGO Architektki Magdalena Gołąb, ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 12-100 Szczytno	29.05.2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
20.	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie	1 790 700,00	0,00	<p>W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę boiska przy SP6 z lokalizacją przy ul. Bohaterów września 1939 r. 2 w Szczytnie, na działce oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntu obrębu 3 miasta Szczytno, numerami ewidencyjnymi 10/57 (KW OL1S/00014002/1), 333/2 (KW OL1S/OO26373/9) . Nieruchomość zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego Szczytnie. Projekt techniczny przedmiotowego zadania obejmuje stworzenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach około 30 m x 60 m, w tym boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. 2) Piłkochwytów. 3) Bieżni prostej 4—torowej o długości 100 m, długość całkowita 111,00 m x 4, 94 m ze skoczną o wymiarach 4,83 m x 8,00 m. 4) Elementów małej architektury (stojak na rowery, ławeczki, kosze na odpady). 5) Ciągu pieszego. 6) Drogi dojazdowej. 7) Ogrodzenia obiektu z bramą wjazdową z furtką. 8) Oświetlenia energooszczędnego w technologii LED całego obiektu sportowego. 9) Monitoringu – nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). 10) Odwodnienia płyty boiska. 11) Zakup niezbędnego wyposażenia boiska (bramki, chorągiewki, konstrukcje do koszykówki, słupki do piłki siatkowej i tenisa ziemnego). 	Podpisano umowę w dniu 17.03.2026 r. na wykonanie robót budowlanych i przekazano teren placu budowy	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok	5 m-cy od podpisania umowy tj. do 17.08. 2026
21.	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem	205 000,00	0,00	Inwestycja wstrzymana	-	-	-
22.	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej	100 000,00	0,00	Trwa procedura uzyskiwania zgód właścicieli prywatnych na podwieszenie kabla	-	-	-

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
23.	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 434 578,12	158 670,00	W ramach inwestycji należy wykonać: - budowę budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wewnętrzną drogę pełniącą funkcję drogi pożarowej wraz z nawrotką, - miejsca postojowe, - chodniki, - opaskę wokół budynku, - plac zabaw przy projektowanym budynku żłobka, - ogrodzenie placu zabaw, - przebudowę i wymianę ogrodzenia od strony północnej wraz z montażem bramy awaryjnej, - utwardzone miejsce pod wiatę śmietnikową przy parkingu, - zagospodarowanie zieleni (trawniki), - przebudowę kolizji istniejących przyłączy - budowę nowych przyłączy oraz odcinków kanalizacji, - wycinkę drzew.	31.03.2026 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych	Stolarka II "GRUPA GILMA" Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, 83-334 Mojusz	4 m-ce od podpisania umowy tj.31.07.2026
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	65 000,00	0,00	-	-	-	-
25.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymskiej – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00	0,00	W trakcie analiza wariantów lokalizacji inwestycji	-	-	-
26.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 465 425,16	0,00	-	Przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej w II kwartale 2026	-	
27.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 097 107,61	0,00	Zakres prac do wykonania obejmuje: - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymianę połaci dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji we-	Zrealizowano - dokonano odbioru prac w dniu 08.04.2026.	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorożec	24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. 18.03.2026 r.

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				<p>wewnętrznych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonane nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/remontowych. 	Wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1 12-100 Szczytno	
28.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	6 347 873,66	0,00	<p>Zakres projektu:</p> <p>1) Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie.</p>	Podpisano umowę na autobusy elektryczne i ładowarkę	BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa	12 m-cy od dnia podpisania umowy tj.21.08.2026
29.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 926 945,81	0,00	<p>W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozbiórka istniejącego chodnika betonowego / opaski, 2) rozbiórka nawierzchni mineralnych i obrzeży betonowych, 3) demontaż ławek i koszy na śmieci, 4) demontaż tablic informacyjnych, domków dla owadów, ścieżki sensorycznej itp. elementów w terenie, 5) demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw, 6) demontaż kloszy oświetlenia ulicznego, 7) demontaż istniejących kabli wiszących monitoringu miejskiego, 	Wykonanie podłoża pod plac zabaw, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej od ul. Żeromskiego	Zakład Usług Transportowych ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno	6 m-cy od dnia podpisania umowy tj. 12.07. 2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				<p>8) wykonanie remontu chodnika – 105 m², 9) naprawa ciągu pieszo-rowerowego – 150 m², 10) remont oraz budowa ścieżek mineralnych - 589,00 m², 11) pielęgnacja istniejącej zieleni, 12) wykonanie nowych rabatów, 13) naprawa ogrodzenia uli, 14) odtworzenie kładek dla pieszych – 2 szt., 15) odtworzenie trawników - 3 500,00 m², 16) montaż ławek – 30 szt., 17) montaż koszy na śmieci – 30 szt., 18) renowacja rzeźb – 3 szt., 19) montaż tablic edukacyjno-informacyjnych – 10 szt., 20) montaż domków dla ptaków; nietoperzy; owadów – 30; 10; 30 szt., 21) Budowa ścieżki sensorycznej – 1 kpl. 22) Budowa placu zabaw - 1 kpl. 23) wykonanie żywopłotu wokół placu zabaw – 800 szt., 24) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, wierzba - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400 cm" szt. 28,00, 25) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Topola czarna - obwód pnia: 15-25 cm, wysokość min. 500cm" szt. 14,00, 26) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, klon jesionolistny - obwód pnia: 12-25cm, wysokość min. 400 cm" szt. 14,00, 27) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :</p>			

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				1.0/0.7 m, Olsza czarna - obwód pnia: 15-25 cm, wysokość min. 400cm"szt. 10,00, 28) wymiana opraw, 29) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 26 kpl, 30) montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 26.kpl. przew., 31) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -26 szt., 32) demontaż tabliczek bezpiecznikowych - 26 szt., 33) dostawa i montaż - Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna - 26 szt., 34) kanalizacja dla monitoringu, 35) budowa kanalizacji kablowej HDPE 40- 710 m, 36) budowa kanalizacji kablowej z HDPE 80- 96 m, 37) ręczne wciąganie kabla UTP 6a- 800 m, 38) ręczne wciąganie kabla SM 12J- 102 m.			
30.	Budżet obywatelski	250 000,00	0,00	Główne założenia funkcjonalne PFU: 1. Park z jednej lub kilku tras o zróżnicowanym stopniu trudności i wysokości, z możliwością przyszłej rozbudowy. 2. Podesty i przeszkody zlokalizowane na wysokości ok. 1 m nad poziomem terenu. 3. Obiekt bezasekuracyjny – bez konieczności stosowania uprząży, lin asekuracyjnych i karabińczyków. 4. Konstrukcja modułowa, umożliwiająca rozbudowę. 5. Możliwe elementy wyposażenia: mosty linowe z dodatkowymi przeszkodami, wielopłaszczyznowe podesty, multifunkcyjna wieża, tunel wspinaczkowy, zjeżdźalnie, osiatkowane trasy pomiędzy konstrukcjami. 6. Konstrukcja wolnostojąca, oparta na: słupach nośnych drewnianych lub stalowych, systemie odciągów i stężeń linowych.	Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowy	„SANPROJEKT” Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczytno	2 m-ce od podpisania umowy

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				7. Zakaz montażu elementów konstrukcyjnych do istniejących drzew. 8. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejącą zieleni oraz uwzględnić ochronę systemów korzeniowych drzew znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji. Inwestycja planowana jest na terenie przy ul. Pasymskiej, na jednej z następujących działek: 1) działka nr ewid. 193/22, obręb 1 2) działka nr ewid. 193/14, obręb 1			
31.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)	300 000,00	0,00	Trwają prace nad sporządzeniem umowy użyczenia gruntu na okres 15 lat pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniowej „Odrodzenia” a Gminą Miejską Szczytno.	-	-	-
32.	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)	250 000,00	0,00		W toku zapytanie ofertowe na wykonanie PFU	--	-
33.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	100 000,00	0,00	Inwestycja obejmuje rewitalizację przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (na działkach 299/6, 299/4, 299/24, 299/5 - obręb 0002 m. Szczytno). 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu, 2) małą architekturę, 3) zieleni, 4) remont nawierzchni, 5) identyfikację i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, jeśli zajdzie taka potrzeba, 6) przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury, w tym podziemnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo	30.11.2026
34.	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja (ul. Polska)	20 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) remont nawierzchni - wymiana trylinki na kostkę brukową,	Podpisano umowę na wykonanie dokumenta-	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60	10.10.2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				2) identyfikację i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, jeśli zajdzie taka potrzeba, 3) przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury, w tym podziemnej, jeśli zajdzie taka potrzeba, 4) projekt nowej wiaty śmietnikowej w miejsce istniejącego stanowiska na odpady komunalne, 5) wykonanie odwodnienia.	cji projektowej	11-700 Mrągowo	
35.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	738 000,00	0,00	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wyburzenie pustostanów, 3) rewitalizacja wieży z nadaniem jej funkcji ogrodu wertykalnego wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz systemu nawadniania, 4) budowa powierzchni biologicznie czynnej na terenie dawnych boisk syntetyczno/asfaltowych, 5) budowa deptaku na odcinku ul. Jana Kasprowicza, 6) budowa camperparku, 7) nasadzenia oraz aranżacja zieleni, 8) rozbudowa/przebudowa starej szatni sportowej na szalet miejski, 9) system monitoringu, 10) zmiana organizacji ruchu, 11) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, 12) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.	W trakcie uzgodnienia koncepcja inwestycji oraz złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szczytnie o wydanie pozwolenia na rozbiórkę pustostanów	Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Sp. z o. o. ul. Lubelska 37C 10-408 Olsztyn	35 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 12.11.2028
36.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	201 000,00	0,00	Inwestycja wstrzymana	-	-	-
37	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w	1 100 000,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na warunkach kontraktowych FIDIC	-	-	-

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
	zbiorniku Domowe Małe						
38	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)	150 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę boiska do piłki plażowej z piłkochwyta- mi, 2) elementy małej architektury w tym ławki, ko- sze na śmieci, lampy solarne, 3) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 4) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przy- padku takiej konieczności . Inwestycja zlokalizowana na działce numer 449/3, obręb 4	Zlecono wykona- nie dokumenta- cji projektowej	Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1	29.05. 2026
39.	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3	792 829,32	0,00	Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m z nawierzchnią polipropylenową, umożliwiające roz- grywkę następujących dyscyplin sportowych: - bo- isko wielofunkcyjne do piłki nożnej/ręcznej 40x20m, 23,77x10,97m do tenisa debel i 23,77x8,23m gra single, do siatkówki 18x9m i po- dwójne boisko do koszykówki 22x22m. Ogrodzenie boisk w postaci siatki piłkochwytowej o wysokości 4m, wymiar oczka 5 x 5cm, 2) Nabieg do skoku w dal o długości 17m i szeroko- ści 1,5m zakończony belką do skoku w dal i piaskownicą o wymiarach 4x7m, 3) Dwie ławki zewnętrzne o długości 1,5m z opar- ciem i kosz na śmieci 35l na słupku stalowym przy projektowanym wejściu na boisko wielofunkcyjne, 4) ławkę zewnętrzną o długości 1,5m z oparciem i kosz na śmieci 35l na słupku stalowym przy pro- jektowanym nabiegu do skoku w dal, 5) Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych zasilane z budynku szkoły, 6) budowę latarni oświetleniowych, 7) budowę kanalizacji kablowej, 8) budowę linii kablowych zasilających oświetlenie	Podpisano umowę w dniu 16.03.2026 r. na wykonanie robót budowlanych i przekazano teren placu bu- dowy	Sport Grupa Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24 05-300 Mińsk Mazowiecki	5 m-cy od podpisa- nia umowy tj. do 16.08. 2026

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 31.03.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 31.03.2026	Wykonawca	Okres realizacji
				boiska, 9) budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do sieci kanalizacji deszczowej, 10) wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej, 11) zakup wyposażenia boiska tj.: a) bramka 3x2x1m stalowa cynkowana z tulejami i siatką, b) 2xzestaw do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą stałą i wysięgiem 160cm, c) słupki do siatkówki z siatką, d) słupki do tenisa z siatką.			
Plan 25 150 515,24		Wykonanie 188 669,70					

Z-C A N A C Z E L N I K A
Wydziału Gospodarki Miejskiej

Anna Pawelczyk