

GPO: 6724.4.2.2024

Szczytno, dnia 14 maja 2024r.

Temat: Obwodnica Szczytna.

Umowę na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 podpisano 01 czerwca 2021 r. Firma IVIA S.A. z Katowic przygotowała Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z koncepcją programową oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jesienią 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała cztery warianty przebiegu obwodnicy, o których poinformowano lokalną społeczność oraz wszystkich zainteresowanych. Wszelkie zagadnienia związane z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnicy zostały poddane społecznym konsultacjom. W dniu 13 czerwca 2023r. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorsze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w wyniku przeanalizowania możliwych rozwiązań oraz bardzo dużego poparcia społecznego przyjęto jako rekomendowany Wariant 3.

Zgodnie z harmonogramem prac ogłoszonym przez GDDKiA w dniu 10 czerwca 2022r. na II kwartał 2024 r. zaplanowano ustalenie elementów koncepcji programowej, a na III kwartał 2024 r. przeprowadzenie przetargu oraz wyłonienie wykonawców robót, którzy w II kwartale 2025 r. zobowiązani będą do opracowania projektu budowlanego oraz przygotowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydanie decyzji przewidziane jest na I kwartał 2027 r., również w tym czasie Wojewoda rozpocznie wycenę nieruchomości, które nabywane będą pod obwodnicę.

Realizacja i zakończenie robót oraz przekazanie obwodnicy do użytku przewidziane jest między I kw. 2027 r., a II kw. 2029 r.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Damian Szlachetka