URZĄD MIEJSKI
w SZCZYTNIE
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Inwestycji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Komisji Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa

Podsumowanie inwestycji miejskich w 2026 roku

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
1.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
2.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	27 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) budowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
3.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	68 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę chodnika, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego, 6) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 8) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
4.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
5.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00	39 000,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	**Zrealizowano**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
6.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	36 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	**W trakcie opracowanie dokumentacji**	WMPROJEKT.PL Sp. z o. o. u. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
7.	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)	22 000,00	21 672,00	Roboty w zakresie wykonania niezbędnych prac w celu montażu 3 sztuk latarni oświetlenia ulicznego, zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa ulicy Melchiora Wańkowicza".	**Zrealizowano**	Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świętajno

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
8.	Przebudowa parkingu - ul. Solidarności/ul. Nauczycielska (dokumentacja i wykonanie)	149 500,00	5 000,00	Budowa 10 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.	**Zgłoszono gotowość do odbioru robót w dniu 09.11.2026 r. - termin umowny wykonania prac do 23.11.2026 r.**	Antosiak Remonty Sp. z o. o. ul. Piastów 17 12-100 Szczytno
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Solidarności/ul. Nauczycielska	500,00	0,00	Prowadzona jest korespondencja z TBS i Spółdzielnią Odrodzenie w sprawie przejęcia części działki nr 60, obręb 0003, m. Szczytno, w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	-	-
10.	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja	47 674,80	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę nawierzchni chodników wraz z zjazdami, 3) wymianę krawężników, 4) odwodnienie drogi, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja - dz. nr ewid. 443, 445, 471 ,472 obręb 0006 m. Szczytno).	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
11.	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)	24 650,40	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2) chodnik z betonowej kostki brukowej, 3) zjazdy na posesje, 4) budowę oświetlenia ulicznego 5) wykonanie odwodnienia drogi, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 8) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku ta-	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				kiej konieczności. Lokalizacja - dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006		
12.	Przebudowa ulicy B. Prusa (dokumentacja)	47 674,80	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami, 3) wymianę krawężników, 4) odwodnienie drogi, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja - dz. nr ewid. 286 obręb 0005 m. Szczytno.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
13.	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)	42 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji, 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) odwodnienie dróg, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. Lokalizacja inwestycji - działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
14.	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)	49 000,00	0,00	Realizacja inwestycji wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż obecne przeznaczenie terenu jako terenów zielonych nie dopuszcza lokalizacji parkingów ani miejsc postojowych.	-	-
15.	Budowa chodnika przy ul. Mieszka I – łącznik do ul. Władysława	46 919,00	46 918,35	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlenia chodnika przy ul. Mieszka I – łącznik do ul. Władysława IV	**Zrealizowano**	Antosiak Remonty Sp. z o. o. ul. Piastów 17 12-100 Szczytno
16.	Budowa pobocza utwardzone-	49 200,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:	**W trakcie opracowanie**	Usługi Inżynierskie

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
	go ul. Partyzantów			1) utwardzenie poboczy, 2) połączenia z istniejącą drogą, 3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 4) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności.	**dokumentacji projektowej**	Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
17.	Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 – dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu)	24 600,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje zmianę organizacji ruchu, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż stojaków na rowery, nasadzenia krzewów oraz obniżenie chodnika wraz zw wzmocnieniem podbudowy - droga dojazdowa od ul. Żeromskiego.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1
18.	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr. 2 przy ulicy Mrongowiusza	Inwestycja ZKM – kwota 322 486,77 zł. **Zrealizowano.**				
19.	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	30 000,00	29 999,70	Prace związane z dostawą i montażem systemu klimatyzacji w pokojach nr 108,109,110 Urzędu Miejskiego w Szczytnie	**Zrealizowano**	KOSTECH Kamil Kosakowski ul. Kopernika 1, 12-100 Szczytno
20.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00	62 000,00	Wdrożenie systemu bezpiecznego logowania Single Sign On (SSO) oraz logowania domenowego mającego za zadanie znacznie poprawić bezpieczeństwo systemów poprzez zwiększenie kontroli nad dostępem, minimalizacją zagrożeń związanych z zarządzaniem hasłami i redukcję ryzyka ataków na konta użytkowników.	**Zrealizowano**	ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. ul. Pieniężnego 6/7 10-005 Olsztyn
21.	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2 938 555,55	0,00	W ramach układu funkcjonalnego zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe, punkty wydawania środków pomocowych, pomieszczenie magazyniera z łazienką, WC ogólnodostępny z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocy doraźnej, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, kotłownię oraz pomieszczenie techniczne elektryczne. W ramach usprawnienia komunikacji pomiędzy kondygnacjami zaprojektowano schody wewnętrzne. Budynek zostanie wyposażony w nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
22.	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1	205 000,00	0,00	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski, ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczytno
23.	Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego „pojedynek (SI-C)"	160 505,80	158 005,80	Dostawa sześciostanowiskowego systemu szkoleniowo – treningowego „POJEDYNEK (SI-C).	**Zrealizowano**	Zeto Solutions Sp. z o. o. ul. Długa 29 00-238 Warszawa
24.	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja)	25 000,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z płyt ażurowych przepuszczających wody opadowe, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) projekt stałej organizacji ruchu, 4) budowa zjazdu do istniejącej drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 7) wykonanie odwodnienia. Lokalizacja – działka nr 1/2, obręb numer 5 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, 12-100 Szczytno.	**Zrealizowano**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
25.	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)	190 000,00	184 499,99	Realizacja wiaty edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1/2 i 2/4, obręb 0005, miasto Szczytno.	**Zrealizowano**	HYDRO-BUDOWA Paweł Koźlicki Szczycionek 39M 12-100 Szczytno
26.	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie	1 755 700,00	1 755 700,00	Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach około 30 m x 60 m, w tym boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. 2) Piłkochwytów. 3) Bieżni prostej 4—torowej o długości 100 m, długość całkowita 111,00 m x 4, 94 m ze skocznią o wymiarach 4,83 m x 8,00 m.	**Zrealizowano**	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				4) Elementów małej architektury (stojak na rowery, ławeczki, kosze na odpady). 5) Ciągu pieszego. 6) Drogi dojazdowej. 7) Ogrodzenia obiektu z bramą wjazdową z furtką. 8) Oświetlenia energooszczędnego w technologii LED całego obiektu sportowego. 9) Monitoringu. 10) Odwodnienia płyty boiska. 11) Zakup niezbędnego wyposażenia boiska (bramki, chorągiewki, konstrukcje do koszykówki, słupki do piłki siatkowej i tenisa ziemnego).		
27.	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2	14 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez SP2.	-	-
28.	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem	120 000,00	0,00	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski, ul. Łomżyńska 20F/2 12-100 Szczytno
29.	Budowa piłkochwytów na małym boisku w SP3	12 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy piłko chwytów na małym boisku w SP3.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	OMB Projekt Marek Kowalczyk ul. 1 Maja 15C 12-100 Szczytno
30.	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej	100 000,00	80 078,57	1) wykonanie łączy dedykowanych do komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta Szczytno a urządzeniem kamery zlokalizowanym na słupie, 2) zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia monitoringu, 3) wykonanie przyłączy energetycznych.	**Zrealizowane**	MATCOM M. S. Ziółek ul. Stanisława Moniuszki 5 12-100 Szczytno Daniel Olender Usługi ul. Kościelna 7 12-140 Świętajno
31.	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z	4 388 561,12	4 348 550,68	Zakres robót budowlanych obejmuje: - budowę budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wewnętrzną drogę pełniącą funkcję drogi pożarowej wraz z nawrotką,	**Zrealizowano**	Stolarka II "GRUPA GILMA" Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, 83-334 Mojusz

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
	niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			- miejsca postojowe, - chodniki, - opaskę wokół budynku, - plac zabaw przy projektowanym budynku żłobka, - ogrodzenie placu zabaw, - przebudowę i wymianę ogrodzenia od strony północnej wraz z montażem bramy awaryjnej, - utwardzone miejsce pod wiatę śmietnikową przy parkingu, - zagospodarowanie zieleni (trawniki), - przebudowę kolizji istniejących przyłączy - budowę nowych przyłączy oraz odcinków kanalizacji, - wycinkę drzew.		
32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	142 300,00	12 300,00	Wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego.	**Termin wykonania do dnia 27.11.2026 r.**	-
33.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00	0,00	Zakończono konsultacje społeczne dotyczące wyboru optymalnej lokalizacji. Trwa opracowywanie i podsumowywanie ich wyników.	-	-
34.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	1 068 537,92	1 845,00	Zakres robót budowlanych obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, trzykondygnacyjnego (parter, I i II piętro) z poddaszem nieużytkowym oraz pełnym podpiwniczeniem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Budynek przeznaczony jest dla 18 rodzin i obejmuje łącznie 18 lokali mieszkalnych (3 lokale jednopokojowe, 12 lokali dwupokojowych oraz 3 lokale trzypokojowe)-	**Przekazano teren placu budowy dla Wykonawcy. Prowadzone są prace ziemne.**	Przedsiębiorstwo Budowlane Max-Bud Sp. z o. o. ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica
35.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 083 974,65	1 083 974,65	Zakres prac do wykonania obejmuje: - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymianę połaci dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonane nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem	**Zrealizowano**	Część nr 1 zamówienia roboty budowlane BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorożec Część nr 2 zamówienia usługa nadzoru inwestorskiego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/ remontowych.		12-100 Szczytno
36.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	6 089 484,00	6 089 484,00	Zakres projektu: dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie.	**Zrealizowano**	BUSNEX POLAND Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa
37.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie	1 507 362,52 203 611,10	1 660 970,58	Zakres inwestycji: 1) rozbiórka istniejącego chodnika betonowego / opaski, 2) rozbiórka nawierzchni mineralnych i obrzeży betonowych, 3) demontaż ławek i koszy na śmieci, 4) demontaż tablic informacyjnych, domków dla owadów, ścieżki sensorycznej itp. elementów w terenie, 5) demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw, 6) demontaż kloszy oświetlenia ulicznego, 7) demontaż istniejących kabli wiszących monitoringu miejskiego, 8) wykonanie remontu chodnika – 105 m^2, 9) naprawa ciągu pieszo-rowerowego – 150 m^2, 10) remont oraz budowa ścieżek mineralnych - 589,00 m^2, 11) pielęgnacja istniejącej zieleni, 12) wykonanie nowych rabatów, 13) naprawa ogrodzenia uli, 14) odtworzenie kładek dla pieszych – 2 szt., 15) odtworzenie trawników - 3 500,00 m^2, 16) montaż ławek – 30 szt., 17) montaż koszy na śmieci – 30 szt., 18) renowacja rzeźb – 3 szt., 19) montaż tablic edukacyjno-informacyjnych – 10 szt., 20) montaż domków dla ptaków; nietoperzy; owadów – 30; 10; 30 szt., 21) Budowa ścieżki sensorycznej – 1 kpl.	**Zrealizowano**	Zakład Usług Transportowych ul. Stefana Batorego 11 12-100 Szczytno

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				22) Budowa placu zabaw - 1 kpl. 23) wykonanie żywopłotu wokół placu zabaw – 800 szt., 24) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, wierzba - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400 cm"szt. 28,00, 25) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Topola czarna - obwód pnia: 15-25 cm, wysokość min. 500cm"szt. 14,00, 26) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, klon jesionolistny - obwód pnia: 12-25cm, wysokość min. 400 cm"szt. 14,00, 27) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m, Olsza czarna - obwód pnia: 15-25 cm, wysokość min. 400cm"szt. 10,00, 28) wymiana opraw, 29) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 26 kpl, 30) montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m 26 kpl. przew., 31) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -26 szt., 32) demontaż tabliczek bezpiecznikowych - 26 szt., 33) dostawa i montaż - Tablica bezpiecznikowa wnękowa - 26 szt., 34) kanalizacja dla monitoringu, 35) budowa kanalizacji kablowej HDPE 40- 710 m, 36) budowa kanalizacji kablowej z HDPE 80- 96 m, 37) ręczne wciąganie kabla UTP 6a- 800 m, 38) ręczne wciąganie kabla SM 12J- 102 m.		
38.	Budżet obywatelski – budowa bezasekuracyjnego parku linowego	135 219,99	135 219,99	Główne założenia inwestycji: 1. Park z jednej lub kilku tras o zróżnicowanym stopniu trudności i wysokości, z możliwością przyszłej rozbudowy. 2. Podesty i przeszkody zlokalizowane na wysokości ok. 1 m nad poziomem terenu.	**Zrealizowano**	NOVUM Spółka z o. o. ul. Gnieźnieńska 2A 12-100 Szczytno

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				3. Obiekt bezasekuracyjny – bez konieczności stosowania uprzęży, lin asekuracyjnych i karabińczyków. 4. Konstrukcja modułowa, umożliwiająca rozbudowę. 5. Możliwe elementy wyposażenia: mosty linowe z dodatkowymi przeszkodami, wielopłaszczyznowe podesty, multifunkcyjna wieża, tunel wspinaczkowy, zjeżdżalnie, osiatkowane trasy pomiędzy konstrukcjami. 6. Konstrukcja wolnostojąca, oparta na: słupach nośnych drewnianych lub stalowych, systemie odciągów i stężeń linowych. 7. Zakaz montażu elementów konstrukcyjnych do istniejących drzew. 8. Inwestycja planowana jest na terenie przy ul. Pasymskiej, na działce nr ewid. 193/22, obręb 1.		
39.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)	300 000,00	0,00	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej drewnianej sceny, wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki; 2) wykonanie nowej sceny wraz z przygotowaniem i utwardzeniem terenu, obrzeżami, podbudową, nawierzchnią z kostki brukowej oraz zadaszeniem scenicznym o wymiarach ok. 7 m × 5 m; 3) dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej (skałki wspinaczkowej) wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i fundamentowych; 4) wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego wraz z przygotowaniem podłoża, geowłókniną i obrzeżami oraz odtworzeniem terenów zielonych; 5) dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym ławek parkowych i koszy na odpady; 6) wykonanie nasadzeń zieleni, obejmujących sadzenie drzew; 7) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po wykonaniu robót, w tym wykonanie trawników i odtworzenie terenu przyległego.	**Dokonano wyboru oferty Wykonawcy dostawy i montażu ścianki wspinaczkowej. Termin wykonania do dnia 11.12.2026 r.**	FlowParks Sp. z o. o ul. Organki 2 31-990 Kraków
40.	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)	237 700,00	28 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tężni solankowej – działka 62/3, obręb 0003 m. Szczytno. Zakres prac budowlanych: wykonanie ścieżki pieszej i placu pod	**Złożono wniosek do Starosty Szczycieńskiego o wydanie pozwolenia na budowę.**	HYDRO-BUDOWA Paweł Koźlicki Szczycionek 39M 12-100 Szczytno

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				tężnię z wiatą z nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wykonanie wiaty drewnianej pokrytej gontem bitumicznym, wykonania przyłącza elektrycznego, wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem korzystania z obiektu).		
41.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00	0,00	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu, 2) małą architekturę, 3) zieleń, 4) remont nawierzchni, 5) identyfikację i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, jeśli zajdzie taka potrzeba, 6) przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury, w tym podziemnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.	**W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
42.	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja (ul. Polska)	20 000,00	16 826,40	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) remont nawierzchni - wymiana trylinki na kostkę brukową, 2) identyfikację i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, jeśli zajdzie taka potrzeba, 3) przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury, w tym podziemnej, jeśli zajdzie taka potrzeba, 4) wykonanie odwodnienia.	**Zrealizowano**	Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo
43.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul. Pomorska)	52 780,01	0,00	Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc Szczytno, jednostka ewidencyjna: 281701_1. m. Szczytno, obręb ewidencyjny: 281701_1.0001 m. Szczytno 1, działki nr ewidencyjny 255, 88/47 i 88/48.	**Termin wykonania do dnia 30.11.2026 r. Przekazano teren placu budowy Wykonawcy w dniu 10.11.2026 r.**	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA" Sp. z o. o. w Szczytnie
44.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	738 000,00	0,00	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wyburzenie pustostanów, 3) rewitalizacja wieży z nadaniem jej funkcji ogrodu wertykalnego wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz systemu nawadniania, 4) budowa powierzchni biologicznie czynnej na terenie dawnych boisk syntetyczno/asfaltowych, 5) budowa deptaku na odcinku ul. Jana Kasprowicza,	**Trwają uzgodnienia koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Trwają prace rozbiórkowe wewnątrz budynku.**	Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD" Sp. z o. o. ul. Lubelska 37C 10-408 Olsztyn

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				6) budowa camperparku, 7) nasadzenia oraz aranżacja zieleni, 8) rozbudowa/przebudowa starej szatni sportowej na szalet miejski, 9) system monitoringu, 10) zmiana organizacji ruchu, 11) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, 12) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.		
45.	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona – dokumentacja techniczna i aplikacyjna	205 000,00	0,00	Wykonanie biznesplanu wraz z opracowaniem pełnej analizy finansowo-ekonomicznej projektu pod nazwą „Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień – etap II w ramach naboru do działania 12.01 „Rewitalizacja obszarów miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 Priorytet 12. Rozwój Obszarów Miejskich.	**Termin wykonania do dnia 30.11.2026 r.**	Siemiński Consulting dr Marek Siemiński ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1/27, 10-695 Olsztyn
46.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	201 000,00	0,00	-	-	-
47.	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	1 187 352,92	0,00	W dniu 4 listopada 2026 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne, w trybie przetargu nieograniczonego. Część I Zamówienia: Adaptacja jeziora Domowe Małe na zbiornik retencyjny. Część II Zamówienia: Przebudowa kanalizacji deszczowej na cel przekierowania wody opadowej do nowopowstałego zbiornika retencyjnego oraz modernizacja/rozbudowa/budowa separatorów celem zwiększenia efektywności oczyszczania wód opadowych.	-	-
48.	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)	150 000,00	116 070,00	Zakres prac obejmuje: 1) budowę boiska do piłki plażowej z piłkochwytami, 2) wykonanie elementów małej architektury, w tym ławek i koszy na śmieci, oraz wykonanie 3 słupów strunobetonowych	**Zrealizowano**	HYDRO-BUDOWA Paweł Koźlicki Szczycionek 39M 12-100 Szczytno
49.	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3	792 829,32	766 347,35	Zakres inwestycji: 1) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m z nawierzchnią polipropylenową, umożliwiające rozgrywkę następujących	**Zrealizowano**	Sport Grupa Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24 05-300 Mińsk Mazowiecki

Lp.	Inwestycja	Budżet – Plan 2026 Wydatki planowane	Wykonanie na 10.11.2026 r.	Zakres prac	Stopień zaawansowania prac na 10.11.2026 r.	Wykonawca
				dyscyplin sportowych: - boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej/ręcznej 40x20m, 23,77x10,97m do tenisa debel i 23,77x8,23m gra single, do siatkówki 18x9m i podwójne boisko do koszykówki 22x22m. Ogrodzenie boisk w postaci siatki piłkochwytowej o wysokości 4m, wymiar oczka 5 x 5cm, 2) Nabieg do skoku w dal o długości 17m i szerokości 1,5m zakończony belką do skoku w dal i piaskownicą o wymiarach 4x7m, 3) Dwie ławki zewnętrzne o długości 1,5m z oparciem i kosz na śmieci 35l na słupku stalowym przy projektowanym wejściu na boisko wielofunkcyjne, 4) Ławka zewnętrzna o długości 1,5m z oparciem i kosz na śmieci 35l na słupku stalowym przy projektowanym nabiegu do skoku w dal, 5) Oświetlenie boisk wielofunkcyjnych zasilane z budynku szkoły, 6) budowa latarń oświetleniowych, 7) budowa kanalizacji kablowej, 8) budowa linii kablowych zasilających oświetlenie boiska, 9) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia boiska wielofunkcyjnego do sieci kanalizacji deszczowej, 10) wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej, 11) zakup wyposażenia boiska tj.: a) bramka 3x2x1m stalowa cynkowana z tulejami i siatką, b) 2xzestaw do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą stałą i wysięgiem 160cm, c) słupki do siatkówki z siatką, d) słupki do tenisa z siatką.		

NACZELNIK
Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Inwestycji
Piotr Paszkiewicz